

ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии по осуществлению контроля за ходом исполнения государственной программы Волгоградской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований

Волгоград

06.10. 2017 г.

№ 52-15

Председательствующий: Гречина Валентина Николаевна – заместитель Губернатора Волгоградской области, заместитель председателя межведомственной комиссии по осуществлению контроля за ходом исполнения государственной программы Волгоградской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований

Секретарь: Н.Г.Махонина – заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области

Члены межведомственной комиссии:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Бондаренко
Владимир Александрович | - заместитель исполнительного директора Ассоциации "Совет муниципальных образований Волгоградской области" |
| Булгаков
Сергей Викторович | заместитель председателя Волгоградской областной Думы |
| Веселков
Андрей Николаевич | - руководитель инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области |
| Гензе
Татьяна Николаевна | - председатель Общественной палаты Волгоградской области |
| Голод
Екатерина Валентиновна | - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Волгоградская правда" |
| Горшков
Алексей Алексеевич | - заместитель начальника управления бюджетной политики в отраслях экономики и межбюджетных отношений комитета финансов Волгоградской области |
| Гусельникова
Вера Александровна | - шеф-редактор филиала федерального государственного унитарного предприятия "Волгоградская государственная телевизионная и радиовещательная компания "Волгоград-ТРВ" |
| Дьяченко
Игорь Александрович | - председатель контрольно-счетной палаты Волгоградской области |
| Колесников
Владлен Владимирович | - депутат Волгоградской городской Думы |

- Корбаков Юрий Анатольевич - председатель комитета Волгоградской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству
- Литвиненко Ольга Владимировна - представитель регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Волгоградской области
- Маслова Мария Николаевна - старший консультант управления пресс-службы аппарата Губернатора Волгоградской области
- Махонина Наталья Геннадьевна - заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области
- Свидров Максим Александрович - вице-президент Союза "Волгоградская торгово-промышленная палата"
- Скачков Сергей Петрович - заместитель председателя комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области – начальник управления по работе с территориями
- Спривуль Вера Михайловна - временно осуществляющий полномочия председателя комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области

Приглашенные участники заседания межведомственной комиссии:

- Сидоренко Владимир Петрович - заместитель главы администрации Волгограда
- Тетерятник Олег Васильевич - заместитель главы администрации Волгограда

I. По вопросу реализации Приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории городского округа город – герой Волгоград"

(В.Н.Гречина, О.В.Тетерятник, В.П.Сидоренко, О.В.Литвиненко, Ю.А.Корбаков)

СЛУШАЛИ:

В.Н. Гречину – подчеркнула значимость Приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" отметила недостаточные

темпы выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в г. Волгограде.

О.В.Тетерятника - доложил о ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в г.Волгограде. По состоянию на 06.10.2017 выполнены работы по ремонту дорожного покрытия в 18 дворах, ведутся еще на 23 дворах. Плановая дата завершения работ 01.12.2017. На 24 дворовых территориях работы по установке детских площадок выполнены в полном объеме. На 15-ти дворовых территориях работы ведутся (на 2-х дворовых территориях детские площадки не предусмотрены). По 15-ти дворовым территориям ограждения, урны и скамейки установлены в полном объеме.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на выполнение работ по установке ограждений в 14-ти дворовых территориях Центрального района Волгограда, конкурс назначен на 23.10.2017. Срок выполнения работ по установке малых архитектурных форм до 15.11.2017.

Окончательный срок выполнения работ по реконструкции освещения последней дворовой территории определен до 20.12.2017. Планируется поэтапная реконструкция и сдача освещения на дворовых территориях, начиная с конца ноября 2017 года. Из 299,14 млн. руб., выделенных на дворовые территории, в настоящее время подрядным организациям перечислено 125,5 млн. руб.

В.П.Сидоренко – доложил о ходе выполнения работ по благоустройству 2-х общественных территорий в г.Волгограде.

"Интерактивный музей "Россия. Моя история", расположенный по адресу: наб. 62-й Армии, 1б. Благоустройство прилегающей территории в пойме реки Царицы" - по состоянию на 05.10.2017 работы выполнены на 90 %. Комплексное благоустройство улицы от границ автомобильной дороги до границ красных линий, от ш. Авиаторов до пр-кта им. В.И.Ленина – улица Невская (реконструкция маршрута движения клиентских групп ФИФА по пр-кту им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова) - в настоящее время проектно-сметная документация на благоустройство ул. Невской проходит экспертизу, после чего МУ "Комдорстрой" в рамках соглашения будут выделены 27,6 млн. на работы по благоустройству данного объекта. Исполнение работ на 05.10.2017- 18 % (от 33,6 млн. руб.).

О.В.Литвиненко – отметила необходимость непосредственного взаимодействия с жителями при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

Ю.А.Корбакова – отметил о необходимости завершения работ по ремонту дорожного покрытия до наступления неблагоприятных погодных условий и осуществлении постоянного контроля за выполнением работ подрядными организациями.

В.Н. Гречину – заострила внимание на необходимости выполнения в полном объеме всех обязательств по Приоритетному проекту и принятия полного комплекса мер, направленных на своевременной и качественное благоустройство, отметила не допустить срыва реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

Подчеркнула, что в принятии решений благоустройства по Приоритетному проекту общественности отводится главная роль, в этой связи мнение населения необходимо учитывать на всех этапах реализации программы, обеспечить внимательное отношение к гражданам, прислушиваясь к их замечаниям и предложениям.

Обратила внимание на необходимость обеспечения приемки и ввода в эксплуатацию объектов, благоустроенных в рамках реализации Приоритетного проекта в формате открытых публичных мероприятий с обязательным привлечением представителей средств массовой информации, общественности, представителей Общероссийского народного фронта, представителей бизнеса, с участием которого были реализованы соответствующие мероприятия (при наличии такового), а применительно к дворовым территориям – самих граждан, организовав торжественное открытие благоустроенных территорий, проведение праздников дворов. По завершённым проектам благоустройства территории проводить открытые мероприятия по вопросам реализации Приоритетного проекта с предоставлением информации о ходе реализации проекта в 2017 году и планах на следующие пять лет.

РЕШИЛИ:

1. Администрациям муниципальных образований – получателям субсидии в 2017 году на благоустройство дворовых и общественных территорий:

1.1. в целях исключения случаев нарушений технологии производства, в том числе при неблагоприятных погодных условиях, осуществлять постоянный контроль за выполнением работ подрядными организациями.

Срок: постоянно.

1.2. обеспечить приемку и ввод в эксплуатацию объектов, благоустроенных в рамках реализации Приоритетного проекта в формате открытых публичных мероприятий с обязательным привлечением представителей средств массовой информации, общественности, представителей Общероссийского народного фронта, представителей бизнеса, с участием которого были реализованы соответствующие мероприятия (при наличии такового), а применительно к дворовым территориям – самих граждан, организовав торжественное открытие благоустроенных территорий, проведение праздников дворов.

Срок: 01.12.2017

1.3. по завершённым проектам благоустройства территории провести открытые мероприятия (круглый стол, брифинг, торжественное открытие

благоустроенного объекта) по вопросам реализации Приоритетного проекта с предоставлением информации о ходе реализации проекта в 2017 году и планах на следующие пять лет.

Срок: до 15.10.2017.

1.4. обеспечить своевременное еженедельное предоставление отчетной информации о ходе реализации муниципальных программ в соответствии с ранее направленными комитетом ЖКХ и ТЭК формами.

Срок: еженедельно по средам.

2. Администрациям муниципальных районов Волгоградской области:

2.1. обеспечить постоянный контроль за качеством выполнения работ и сроками исполнения контрактов (договоров) по благоустройству территорий в рамках приоритетного проекта.

Срок – постоянно.

2.2. провести публичные мероприятия по информированию граждан по принятию региональной программы по благоустройству на 2018-2022 годы и разработки муниципальных программ на 2018-2022 годы. Информацию о проведенных мероприятиях ежемесячно представлять в комитет ЖКХ и ТЭК.

Срок: до 31.12.2017.

2.3. взять на контроль и обеспечить систематическое (не реже 2 раза в месяц) рассмотрение на общественных муниципальных комиссиях вопросов о ходе разработки и общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования комфортной городской среды на период с 2018 – 2022 годы, организовав при этом общественное обсуждение проектов с обязательным участием представителей средств массовой информации.

Срок: до 15.12.2017.

3. Комитету ЖКХ и ТЭК Волгоградской области:

3.1. с целью недопущения срыва реализации программы осуществлять контроль за ходом выполнения работ по благоустройству территорий, обеспечить своевременное предоставление в Минстрой России отчетов о ходе реализации приоритетного проекта на территории Волгоградской области (контрактированию), а также осуществлять контроль за своевременным размещением отчетной информации муниципальными образованиями в модуле ГИС ЖКХ.

Срок: постоянно.

3.2. Организовать пресс-тур по реализованным объектам благоустройства с информированием о датах проведения мероприятий членов межведомственной комиссии.

Срок: до 15.10.2017.

3.3. провести открытое мероприятие по вопросам реализации приоритетного проекта, на котором информировать общественные объединения граждан и заинтересованных лиц, о ходе реализации приоритетного проекта в 2017 году и планах следующие 5 лет.

3.4. организовать выездные заседания межведомственной комиссии по осуществлению контроля за ходом исполнения государственной программы Волгоградской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в г.Фролово, г.Михайловка, г.Камышин.

Срок: до 27.10.2017 еженедельно по пятницам.

II. Рассмотрение и согласование отчетов об исполнении региональной государственной программы формирования современной городской среды на 2017 год

(Н.Г.Махонина, С.В.Булгаков)

СЛУШАЛИ:

Н.Г. Махонину – доложила о ходе реализации Приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Волгоградской области, представила отчеты об исполнении региональной государственной программы формирования современной городской среды за III квартал 2017 года.

С.В.Булгакова – предложил поддержать принятие отчетов о реализации в Волгоградской области Приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", а также предложил на очередном заседании межведомственной комиссии более подробно представить итоги благоустройства в сельских поселениях и парках.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать отчеты муниципальных образований – получателей субсидий о реализации муниципальных программ, отчеты комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области (далее – Комитет ЖКХ и ТЭК) об исполнении региональной государственной программы формирования современной городской среды на 2017 год за II квартал 2017 г.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

"За" – 16

"Против" – 0

"Воздержались" – 0

Заместитель Губернатора
Волгоградской области



В.Н.Гречина

Заместитель председателя комитета
жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического комплекса
Волгоградской области, секретарь



Н.Г.Махонина